

111年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
1	1110111	屏東縣萬巒鄉公所	萬巒鄉濃情巧克力愛情莊園	甲等	80	50.60%	1.停車場界石與AC鋪面之緣石基礎，PC厚度不足10cm，另該區之高程請予檢測，檢討排水功能。 2.長條型高壓磚與收邊界石接鄰界面之接縫有大小不一情形，對縫不佳，建議以較大粒徑細骨材或抵石子填塞孔洞。	子丑營造有限公司
2	1110120	臺東縣關山鎮公所	關山鎮客庄生活傳藝中心整建工程	乙等	79	60.90%	1.臨時用電設備之電線未防護，容易發生感電事故。 2.管路挖埋施工中未防護。	億鈺營造有限公司
3	1110126	屏東縣政府客家事務處	前堆火燒庄-叛散埤右岸環境整備工程	甲等	82	67.22%	1.位於豐連街25號對面之棧道平台鋼構基礎梁、柱工地接合部分場鏽銹渣未清除，且鏽道表面未作防銹處理及補塗油漆。 2.高壓混凝土地磚與緣石銜接對縫不佳。	邑鑫營造有限公司
4	1110209	新竹縣芎林鄉公所	新竹縣芎林鄉歷史建築金玉豐精米所屋頂緊急修復工程	甲等	80	32.00%	1.規帶及中脊損壞修復完成面頗為粗糙，平整度不順，請再檢視。 2.外牆臨時施工架組立，部分尚有不足，如支架底部不穩、腳踏板未滿鋪、缺少安全護欄等缺失，請改善。	立明土木包工業
5	1110218	花蓮縣政府客家事務處	花蓮縣鳳林鎮客家信仰中心及植物染產業環境營造計畫工程	甲等	81	68.95%	1.廁所部分插座較低，清洗用水恐影響電路安全。 2.壽天宮鋼板包柱之鏽道不平順，有一螺栓較高。	秉昌營造有限公司
6	1110223	苗栗縣銅鑼鄉公所	銅鑼灣庄客家聚落生活環境營造計畫	甲等	81	74.69%	1.棚架鋼構焊接粗糙，焊渣未磨平，容易積水生鏽。 2.兒童遊戲場設施基礎鋼筋，逕置開挖坑中，未使用混凝土墊塊作保護層。	怡泰營造有限公司
7	1110304	花蓮縣吉安鄉公所	吉安客庄社區環境營造-禾程專案計畫	乙等	78	56.74%	1.開挖深度在1.5公尺以上，有地面崩塌、土石飛落之虞時，未設置擋土支撐設施。 2.部分暴露鋼筋未彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。	長富營造有限公司
8	1110309	高雄市政府客家事務委員會	新客家文化園區文物館空調改善工程	甲等	81	51.30%	1.一樓行政區天花板出風機部分排水管保溫披覆層設置不足。 2.一樓行政區天花板拆除後，既有燈具之吊掛支撐不足、配線零亂，宜作加強。	八丫旺實業有限公司
9	1110321	屏東縣政府客家事務處	「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」龍頸溪水岸環境營造計畫(第一期工程)	甲等	82	74.05%	1.B區北側景觀高燈基座固定螺栓端部太長，請縮短並加裝螺帽作保護。 2.堆置在路邊之建材，有妨礙行人走路之疑慮，為避免危險，請加以清理。	旭德營造工程有限公司
10	1110412	新竹縣政府文化局	新竹縣歷史建築北埔雙安橋緊急加固工程	乙等	78	27.83%	1.基礎牆鋼筋偏移，未確實使用間隔器或墊塊，保護層不符規定。 2.連接橋頭之通道水平踏板僅以鋼管支撐，應力較為不足，垂直欄杆亦有不足，請以桁架式鋼管施作、且安全護欄等防墜設施不足，不符合規範。	沅碩營造股份有限公司
11	1110415	屏東縣政府客家事務處	屏東縣佳冬蕭屋洋樓修復工程	甲等	81	69.12%	1.室內空心磚隔間開口頂部，部分未施作楣梁，請再檢視。 2.外牆窗台施作不銹鋼批水板，立意良好；但兩側之不銹鋼板，部分未嵌入牆體內，較為不足。	合易茂營造有限公司
12	1110419	高雄市美濃區公所	美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫工程	甲等	81	53.84%	1.工區內便道旁土石方堆積雜亂。 2.藝術陶板凸出部分恐造成遊客受傷，需儘速改善。	銓元營造有限公司
13	1110520	桃園市政府教育局	海客風情角-禾埕專案計畫	乙等	78	32.90%	1.基礎開挖深度大於1.5m，應設適當擋土牆或保護措施。 2.RC柱頭混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生。	東陞鼎營造有限公司
14	1110527	高雄市政府教育局	高雄市美濃區美濃國小客家美學文化地標設置計畫環境改善及景觀工程	乙等	79	27.95%	1.工區南側步道轉彎處路緣石間隙大，不宜使用水泥砂漿填補，請以緣石切割塊鑲補。 2.工區東側清水紅磚造型牆磚縫不一致，部分未滿漿，且部分轉角磚平整度不足，砌磚未確實導致對縫亦有不整齊現象，部分切割面不整齊或有破損的磚塊未確實挑除而被使用。	慶發土木包工業

111年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
15	1110531	新竹市文化局	「新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫」室內裝修工程	甲等	81	14.77%	1.部分冷媒管路與設備接頭處未確實保溫。 2.管路或設備開口未封閉保護，易有異物侵入。	士耕室內裝修設計有限公司
16	1110606	苗栗縣竹南鎮公所	竹南鎮博愛公園風雨球場興建工程	乙等	78	43.07%	1.籃球場周邊汙工用砂未襯墊隔離，直接至於草地與排水溝蓋上未作整理。 2.監造單位未督促承攬廠商落實執行及填寫職安衛自動檢查紀錄（監造單位抽查次數太低，未發揮督導之功能）。	翊華營造有限公司
17	1110610	苗栗縣政府文化觀光局	苗栗縣公館鄉漫遊八角凸景觀軸線環境營造計畫	甲等	81	45.53%	1.觀景台之混凝土木紋欄杆，邊緣未導角、修飾平順。 2.八角凸景觀平台繩索欄杆未施作前，欄杆邊緣未設置黃色警示帶或符合規定之安全護欄。	大巨土木包工業有限公司
18	1110617	雲林縣政府民政處	雲林詔安客家文化館戶外設施環境提升計畫	甲等	80	41.22%	1.屋頂鋼柱混凝土基礎，模板拆除後未採取拔除或釘入突出之鐵釘、鐵線、鐵條等防護措施。 2.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩產生。	利豐營造有限公司
19	1110629	新竹縣關西鎮公所	新竹縣關西鎮街道招牌平面化改造計畫工程	乙等	79	45.39%	1.招牌吊裝完成發生外觀脫漆情形未見檢討施工作業提出預防及改善措施。 2.職安教育訓練資料不足，未有已受訓人員資料；未有每日危害因子告知資料。	協欣廣告有限公司
20	1110712	屏東縣高樹鄉公所	屏東縣高樹鄉南華運動公園興建工程	甲等	80	45.19%	1.風雨球場柱混凝土表面有孔洞。 2.汙水處理設備放流管已埋設，但未設置放流井。	韋祁營造股份有限公司
21	1110721	花蓮縣花蓮市公所	花蓮市中山風雨球場興建工程	甲等	83	83.87%	1.圍籬斜撐固定鋼筋尖銳未作保護，易導致人員受傷。 2.圓柱混凝土澆置介面有蜂窩產生或殘留混凝土碎料。	鈺翔營造有限公司
22	1110822	臺中市新社區公所	新社區客庄禾埕場域建置計畫(統包)工程	乙等	75	73.00%	1.鋼柱基礎螺栓螺帽鎖固，部分未露牙。 2.鋼柱底承板加勁板銲接後殘留焊渣未清理即上漆，且部分抽查合格之焊道仍有缺陷。	俊億營造有限公司
23	1110826	屏東縣內埔鄉公所	客家委員會客庄創生環境營造計畫-六堆紀念公園一期工程(多功能集會場所暨廁所)	甲等	80	75.42%	1.廁所上方鋼構頂棚少數縱向管管構件端板固定螺栓未確實鎖固。 2.廁所旁施工架的踏板未符合CNS4750，施工架下方地坪的穩固定不足、未與穩定構造物妥適連接(基腳、壁連桿或斜撐、踏板等)。	政杰營造股份有限公司
24	1110830	屏東縣政府客家事務處	「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」龍頸溪水岸環境營造計畫(第二期統包工程)-竹田謝馬湖特色遊具公園	甲等	80	37.82%	1.廁所立柱箍筋、繫筋置放位置錯誤、主筋與箍筋未以鐵線確實固定綁紮、且箍筋間距不平均，不符規定。 2.基礎版筋墊塊間距約1公尺，容易造成中段貼地，保護層不足。	鈺順營造工程有限公司
25	1110830	屏東縣政府客家事務處	「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」龍頸溪水岸環境營造計畫(第二期統包工程)-自行車道、休憩廣場、道路優化工程	乙等	78	1.27%	1.喬木植栽區擋根混凝土版之鋼筋綁紮未確實固定。 2.座椅基礎組模固定欠穩固，部分模板支撐歪斜、基底不穩。且灌漿完成面線型欠平整。	鈺順營造工程有限公司
26	1110906	苗栗縣獅潭鄉公所	110年度「獅潭鄉鳴鳳古道入口處環境營造空間改善規劃設計暨工程施作案」	乙等	78	63.00%	1.A式及B式休憩平台階梯混凝土施工品質不佳、級高差異大。 2.步道欄杆L型基座沿步道內側混凝土澆置未使用模板固定，致混凝土完成面垂直及水平度不合規範。	永誠土木包工業有限公司
27	1110915	花蓮縣花蓮市公所	有明庄客語通學廊道興建改善計畫	甲等	81	37.32%	1.部分模板固定鐵釘及部分應拆除鋼筋凸出地面，未加裝防護措施。 2.靠校門口兩側人行道放寬之處，90度緣石外側以混凝土修補，未以整體粉光之方式施作，外觀欠佳，請打除重做。	竣程營造事業有限公司
28	1110919	交通部臺灣鐵路管理局臺中工務段	代辦客家委員會「苗栗火車頭園區建置計畫」-代辦苗栗火車頭園區轉車盤及軌道鋪設工程	甲等	81	53.04%	1.轉車盤外牆複層式防水+高壓水泥板部分有破損、部分間縫過大、部分有未密貼於防水層之情形，未立即更換。 2.轉車盤外牆與軌道銜接處有多餘鋼筋露出混凝土面，若為已施工完成之工作筋應儘快切除，否則應設置套帽，以免影響安全與美觀。	聖穎營造有限公司

111年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
29	1111011	新竹市文化局	「新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫」室內裝修工程(複查)	乙等	78	76.76%	1.輕鋼架天花板懸吊系統之吊筋間距部分過大、骨架平直度不佳。 2.部分管路穿防火區劃隔牆或樓板未施以防火填塞。	士耕室內裝修設計有限公司
30	1111014	苗栗縣政府文化觀光局	苗栗縣歷史建築「南庄鄉大同路宿舍群」修復工程	甲等	81	37.06%	1.部分土台木料，有乾裂情形。 2.原有大引與柱之樁接，密合度不佳，部分已有脫樁情形，請加以調整。	豐逸營造有限公司
31	1111018	內政部營建署中區工程處	火車頭園區統包工程	甲等	80	36.85%	1.二側洗手台邊角皆採90度設計，應檢討防撞安全。 2.部分電線裸露在外，未配管保護。	義力營造股份有限公司
32	1111026	屏東縣立新埤國民中學	屏東縣新埤國中風雨球場新建統包工程	乙等	79	47.95%	1.鋼構基礎螺栓長度不符規定，且僅設計2個螺母鎖固，宜增加螺帽以加強鎖固及增進美觀。 2.工區後方出入管制交維設施不足，工區周邊既有圍牆已被他案工程廠商拆除，亦應儘速補設施工圍籬。	鼎誠營造有限公司
33	1111031	苗栗縣造橋鄉公所	苗栗縣造橋鄉禾埕專案計畫-風雨球場興建工程	乙等	78	60.63%	1.鋼構連接板似未按製造圖製作，致現場有燒切情形。 2.風雨操場周邊排水溝溝邊混凝土有多處崩角。	建升營造有限公司
34	1111107	臺中市豐原區公所	豐原區客庄禾埕場域建置計畫統包工程	乙等	76	66.96%	1.北側排水溝未使用間隔器，保護層不符規定。 2.現場組裝之鋼構件，有部分碰撞及掉漆情形，架設完成後未補塗裝。	欣群營造有限公司
35	1111121	高雄市政府教育局	高雄市美濃區古東國小「客家文藝復興基地」美感環境再造工程	甲等	81	67.11%	1.樹狀造型屋簷側支不鏽鋼圓管地面固定片凸出地面翹起，未平順。 2.大灶檯面方塊紅磚尚有1、2處不甚平整。	慶發土木包工業
36	1111121	高雄市政府客家事務委員會	美濃區龍肚敬字亭整修工程	乙等	78	31.74%	1.臨路圍牆拆除工程有幾處舊圍牆底座已有受損情形尚未修復。 2.舊有構造、地坪拆除後，營建廢棄物佈滿地，請儘速整地運棄。	順富士木包工業
37	1111125	苗栗縣政府文化觀光局	浪漫臺三線-三灣鄉與獅潭鄉自行車休憩節點空間環境改善計畫	甲等	80	23.61%	1.工區一和興派出所前欲施作之壓花地坪，鋼線網墊塊間距過大。 2.壓花地坪與既有入口斜坡道未方正切割，未平順銜接。	東佑土木包工業
38	1111130	苗栗縣卓蘭鎮公所	浪漫臺三線—卓蘭鎮客庄自行車休憩節點空間環境改善計畫	乙等	78	54.01%	1.詹氏繼述堂工區在詹姓祖廟遠端新鋪設之方角磚與混凝土地磚之邊磚鋪貼並未牢固，邊磚與裡磚之縫隙大小不一部分亦有過大情況。 2.茶會社古道停車場工區周邊混凝土地磚表面因未保護，經施工機具輾壓造成混凝土地磚表面有明顯壓痕。	合麗發土木包工業
39	1111206	屏東縣政府客家事務處	屏東縣竹田驛園各館舍周邊環境及人行空間改善整備工程	乙等	77	38.90%	1.原有鋁窗框與壁體間之縫隙應妥為塞填(窗框厚度薄強度不佳)。 2.施工架踏板連結方式不符規定。	照臨室內裝修設計有限公司
40	1111206	屏東縣政府工務處	內埔之心水文化公園共融遊戲場營造計畫統包工程	甲等	80	62.91%	1.六堆塔吊網與吊架間的金屬接合扣件端角處的倒圓及保護宜加強。 2.六堆城牆遊具TYPE-A瞭望塔滑梯A平台下方空間側邊有開口，與圖說不符。	椿築營造有限公司
41	1111216	屏東縣政府文化處文化設施經營科	「屏東菸葉廠-19號倉庫建置典藏庫房工程」	甲等	81	22.31%	1.部分管路出口未予以管帽封閉保護，易掉入異物造成阻塞。 2.電梯開口警示燈不足。	同順營造工程股份有限公司
42	1111216	屏東縣長治鄉公所	書香綠廊-長治圖書館創生加值工程	乙等	79	12.78%	1.部分開關箱未控管(無鎖扣或未上鎖)，且無中隔板，致裸露導電體。 2.原有建物一樓柱、樑、牆及天花板，多處面層均有龜裂爆開或剝離，應妥善修復。	良合營造有限公司

111年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
43	1111221	交通部臺灣鐵路管理局工務處	代辦客家委員會「苗栗火車頭園區建置計畫」-臺鐵材料設備遷移費(臺中工務段苗栗轄內軌道材料堆置場新建工程)	乙等	78	61.96%	1.排水溝混凝土頂版完成面多處有裂縫產生，須詳實查明原因，確實改善。 2.模板油塗量不足且部分為黑色劣質油。	立穎營造有限公司