

客家委員會

112 年第 2 季工程施工查核 10 大常見缺失一覽表

期間：自 112 年 4 月 1 日至 112 年 6 月 30 日(統計前 10 名、占整體缺失 53%)

缺失排名	缺失編號	缺失內容	相關規定依據
1	4.03.03.02 (施工廠商制度面)	施工日誌記載不完整	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點
2	4.02.03.04.01 (監造單位制度面)	監造單位及其所派駐現場人員無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點規定
3	4.02.03.08.01 (監造單位制度面)	無使用規定監造報表格式。	公共工程施工品質管理作業要點附表 5
4	4.03.04.01 (施工廠商制度面)	品管自主檢查表檢查標準未訂量化值、容許誤差值。	品質計畫製作綱要第 7 章
5	4.03.04.02 (施工廠商制度面)	品管自主檢查表未確實記載檢查值。	品質計畫製作綱要第 7 章
6	4.02.03.04.02 (監造單位制度面)	無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控。	監造計畫製作綱要第 5、7 章；公共工程施工品質管理作業要點第 11 點
7	4.03.14.03 (施工廠商制度面)	無辦理安全衛生教育訓練。	工程採購契約範本附錄 1、工作安全與衛生
8	5.09.08 (施工面)	無工程告示牌或內容未符合規定，或填寫不確實(如：竣工日期、全民督工電話、政風電話、空污管制編號、環保檢舉電話及經費來源等)。	工程告示牌及竣工銘牌設置要點；工程採購契約範本附錄 1、工作安全與衛生
9	5.14.01.01 (施工面)	於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或未符合規定。	營造安全衛生設施標準第 2 章
10	5.14.06.01 (施工面)	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。	營造安全衛生設施標準第 2 章